

बुढीगांगा गाउँपालिका

प्रदेश नं १, नेपाल

वडा नं १, नेपा

आ.व. २०७६/७७



सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	सडक कालोपत्रे	मिटर	५३८०.	२८.०१७	७९४०२९९०	२५९१	१४.८५३	२४	३९८०९८९८.४	२३	
२	सडक ग्राभेल	मिटर	१६६५८	१४	३८९७४०७९	१४४०५	१२	८६	३६३७०६४१	९३.७९	
३	सडक मर्मत	मिटर	४५४३	२	६००२४५८	४७५०	२	९८	५८९६८६४	९७.३१	
४	नाला निर्माण	मिटर	५३१९	१	२६१६५०००	४९४७	१	९८	२५७१८४३०.६४	९७.९२	
५	कलशर्ट निर्माण तथा मर्मत	वटा	७	२	५४७१५१२	७२	२	९७	५३०१९२१.६५	९६.६१	
६	हृदयमपाईप जडान	वटा	४.	०.७३	२०६२७२२.	१६.५५	०.७३	१००	१९७२६३५	९५.४८	
७	क्षवन निर्माण तथा मर्मत	वटा	३१	२५	६९६१००११	२९	२३	९३	६३६७३४३३	९१.५१	
८	मन्दिर निर्माण तथा मर्मत	वटा	११	१	३९०००००	१०	१	९०	३७७५२१५	९०.३१	
९	शौचालय निर्माण	वटा	४	१	३८४५०००	४	१	१००	३८१३८२५	९९.४१	
१०	बाँध तथा रिटेनिङ्गवाल निर्माण	मिटर	६८०.३	१.८	५०३३६९८.	६८०.३	१.८	१००	४५७७२९३.६	९२.७६	
११	डि.पी.आर. तयारी	वटा	३	१	३९५०७५०	३	१	१००	३५४८७७६	९९.८	
१२	शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धी	वटा	१५९	२	४८२५०००	१६०	२	१००	४८०९०९२	९९.८	
१३	कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा घेरावेरा	मिटर	१०४०	३	७४५००००	१०३६	३	९९	७४३४०१०	९८.९२	
१४	घाट निर्माण	वटा	३	१	३३०००००	३	१	८५	२८३२७८०	८४.६	
१५	गाढो भर्ना काम	मिटर	१८९.९४	०.४६	१३००००००.	१८९.९४	०.४६	१००	१२९३३५५	९९.६७	
१६	अन्य	-	१११८	७	१८९४१२९१	९४९	६	८४	१७२६१०२५	८७.४८	
	कुल जम्मा			१००	२८२३१४५११		८३	९१.७७	२५७६०६३५८	९५.१८	

[Signature]

[Signature]


[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

बुढीगंगा गाउँपालिका हातिमुडा, मोरंग

प्रदेश नं १, नेपाल

संस्थागत लेखा कार्यिका समिति प्रगति विवरण आ.ब. २०७६/७७



सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	उदव पौडेलको घर हुदै खट्टा पुल सम्मको बाटो कालोपत्रे	मिटर	२४२.	१.६७१	४७३५०००	०	०.	०	०	०	
२	बाइपास तेताडी कालोपत्रे	मिटर	४२६.७	१.७६४	५००००००	२९५.९१	१.२२३	६९	३४६६८८९	६९.३४	
३	गोकुवा चौक देखि जनता प्रा.वि. जाने सडक कालोपत्रे वडा नं. ३ र ४ र हुलास वायर उत्तर	मिटर	२४६.५	१.७६४	५००००००	८४.८	०.६०७	३४	१७९९९५४	३४.४	
४	गंगा चौक पश्चिम बाइपास हुदै मनसरी जाने पुल सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण वडा नं. २	मिटर	२२४.६	०.७९५	२२५९९९८	७८.४१	०.२७७	३५	७८६०८७.८९	३४.९१	
५	शान्ती चौक प्रवीण श्रेष्ठको घर पूर्व गैरी टोल धन कुमार राई को घर हुदै पूर्व टंकी बाँसवारी राड सम्म सडक कालोपत्रे	मिटर	३६१	१.०१८	२८८४२३६	८२.२४	०.२३२	२३	६५६९०२.२४	२२.७८	
६	बुढीखोला पूर्व वडा नं.६ बनरझुला हुदै आदिवासी चौक ग्रामथान जाँडने सडक कालोपत्रे	मिटर	२०५४	१२.५३७	३५५३१७५६	२०५०	१२.५१३	१००	३३१८००७३	९३.३८	
७	विराटनगरको सिचाई नहरको मंगलथान देखि वडा नं ६ को सिमाना सम्म बाटो कालो पत्रे	मिटर	३९८.	१.७६४	५००००००	०	०.	०	०	०	
८	कोडिया चौक देखि पूर्व सुकचर जाने वाटो क्रमागत कालोपत्रे	मिटर	३१७	१.४११	४००००००	०	०.	०	०	०	
९	शिवटोल जानेवाटो कालोपत्रे क्रमागत	मिटर	४०५.	१.७६४	५००००००	०	०.	०	०	०	
१०	फुजिमा आयल देखि सरस्वती सदन स्कूलसम्म जानेबाटो कालोपत्रे	मिटर	४६६.२	१.७६४	५००००००	०	०.	०	०	०	

(Signature)

(Signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
११	ऐलानपुर पुर्वकाे बाटाे कालो पत्रे निर्माण	मिटर	२३९.	१.७६४	५००००००	०	०.	०	०	०	
	जम्मा		५३८०.	२८.०१७	७९४०२९९०	२५९१	१४.८५३	२४	३९८०९८९८.४	२३	

सडक ग्राभेल

१२	सखुवाटोकी जाने बाटो तथा कल्वट	मिटर	९५०	०.९६६	२७३९०७९	९३७.४६	०.९५४	९९	२७०३०२४	९८.६८	
१३	डल्से पुल किरात चौक देखि रत्न लिम्बु घर जाने बाटो निर्माण	मिटर	६३०	०.३५३	१००००००	६३०.	०.३५३	१००	१००००००	१००.	
१४	बेलडागी टोलमा प्रल्हाद र अशोक घर जाने बाटो	मिटर	२७८.२	०.१७६	५०००००	२७८.२	०.१७६	१००	५०००००	१००.	
१५	सखुवाटोकीकाे मुल बाटाे देखि अलकक्षणाकाे घर सम्मकाे बाटाे निर्माण										
१६	थानपती वेश निर्माण	मिटर	२४०	०.१७६	५०००००	२३५.३७	०.१७३	९८	४९०३३९.३	९८.०७	
१७	हात्तिमुडा सरदार टोलबाट कर्मबीर मा.वि. जाने अघुराे सडक स्तर उन्नती	मिटर	१००.९	०.१४१	४०००००	१००.९	०.१४१	१००	३९८५८३.४२	९९.६५	
१८	कनराको घर देखि झोलुङ्गो पुल सम्म रिटेनिड वाल र गावेल	मिटर	१३५	०.१७८	५०५०००	१३५.	०.१७८	१००	५०५०००	१००.	
१९	कमलेश्वर माझीको घर देखि उत्तर पश्चिम जानेबाटो थान सम्म ग्राभेल	मिटर	६७२	०.३५३	१००००००	६७२.	०.३५३	१००	१००००००	१००.	
२०	कसैया खापटोलको बाटो विस्तार तथा ग्राभेल	मिटर	१८५	०.१०६	३०००००	१८५.	०.१०६	१००	३०००००	१००.	
२१	कारेलाको घर देखि विनयको घर सम्म ग्राभेल	मिटर	२९५	०.१०६	३०००००	०	०.	०	०	०	
२२	तिलाठे परमानन्दको घर देखि पश्चिम थान टोल हुदै सुक्चरको दिनेश मण्डलको घर सम्म ग्राभेल	मिटर	११४	०.०७१	२०००००	११४.	०.०७१	१००	२०००००	१००.	
२३	थानपती देखि पिपलगाछी सम्म ग्राभेल	मिटर	३३०	०.१७६	५०००००	३३०.	०.१७६	१००	५०००००	१००.	
		मिटर	२१०	०.१०६	३०००००	२१०.	०.१०६	१००	३०००००	१००.	

सि.नं. ११
कार्यक्रम / क्रियाकलाप
ऐलानपुर पुर्वकाे बाटाे कालो पत्रे निर्माण
जम्मा

१५
प्रशासनिक अधिकारी



सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
२४	नहरदेखि अमाही राजनारायण सिकदारको घर हुँदै नयाँ कालोपत्रे सडक सम्म वेश निर्माण	मिटर	३४६	०.५२९	१५०००००	३४३.०२	०.५२५	९९	१४८७९९२	९९.१४	
२५	बद्री ठाकुरको घरदेखि धानप्रति सम्म बाटो बिरतार	मिटर	१००.९	०.१४१	४०००००	१००.९	०.१४१	१००	३९७७८६	९९.४५	
२६	मझुवा चोक देखि धरहरा जाने बाटो	मिटर	५००	०.३१८	९०००००	१.	०.००१	०	९०००००	१००.	
२७	पम्फा वरालको घरदेखि घनश्याम दाहालको घर हुँदै नैया चौधरीको घर देखि केवल कटुवालको घरसम्म आगलो समेत	मिटर	३२०	०.१४१	४०००००	३२०.	०.१४१	१००	४०००००	१००.	
२८	भण्डारी मार्ग दुर्गा घिमिरेकाे घरदेखि पुर्व चित्र प्रसाद धमालाकाे घरसम्म सडक स्तरउन्नती	मिटर	८६	०.१७८	५०५०००	८६.	०.१७८	१००	५०५०००	१००.	
२९	प्रहरी चौकी देखि पश्चिम बुधवारे हटिया हुँदै खेदल तवदारको घर सम्म बाटो ग्रावेल लेखरामको घरदेखि ढालु रामको घर सम्म ग्रावेल तथा माटो फिलिङ	मिटर	३२०.४	०.१७६	५०००००	३२०.४३	०.१७६	१००	५०००००	१००.	
३०	हेल्थपोष्ट दक्षिण बाटो ग्रावेल	मिटर	४१०	०.५२९	१५०००००	४१०.	०.५२९	१००	१५०००००	१००.	
३१	कोशी राजमार्ग सडकदेखि रामजानकी तथा खानेपानी टंकीसम्मको ४० फिट बाटोमा दुवै तर्फ नाला तथा ग्रावेल, बेसको काम	मिटर	२०७	०.१४१	४०००००	१९२.८४	०.१३१	९३	३७२६२५.०४	९३.१६	
३३	गौरटोल सिकदेल देखि उत्तर हुँदै आकास टोल सम्म उच्च ग्रावेल	मिटर	२०८	१.७६४	५००००००	१५०.५१	१.२७७	७२	३६१७८८७	७२.३६	
३४	दुर्गा प्रा.वि.देखि जल सरको घर जाने बाटो ग्रावेल नाला सहित हातिमझा	मिटर	६३०	०.३५३	१०००००००	६२६.७९	०.३५१	९९	९९४८८०.५	९९.४९	
३५	तालित्य युवा पार्क देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गेट सम्म सडक स्तरउन्नती	मिटर	६५.६८	०.३५३	१०००००००	६५.६८	०.३५३	१००	१०००००००	१००.	
		मिटर	२०४	०.८८२	२५००००००	२०१.१४	०.८७	९९	२४६४९७९	९८.६	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
प्रशासक व अधिकृत



सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
५१	राज्य पौडेलको घर देखि खानेपानी जाने बाटो ग्राभेल आवलो समेत	मिटर	२१२.३	०.०७९	२००००००	२१२.३९	०.०७९	१००	२००००००	१००.	
५२	विराट मार्ग शिवम पेट्रोल पम्प दक्षिण ग्राभेल	मिटर	२४५.	०.०५३	१५०००००	०	०.	०	०	०	
५३	जितमहान चौकदेखि सुक्रेत सरदारको घरसम्मको बाटोमा ग्राभेल गर्ने कार्य	मिटर	१०८.	०.०५३	१५०००००	९४.०७	०.०४६	८७	१३०६४४.०९	८७.९	
५४	देव नारायणको घर देखि पश्चिम करेलाको घरसम्म र जगत नारायणको घर देखि नरेन्द्रको घरसम्म जाने बाटो ग्राभेल	मिटर	४०	०.०३५	१००००००	४०.	०.०३५	१००	१००००००	१००.	
५५	नेमवा सरस्वति सदन स्कूल दक्षिण खानेपानी टंकी सम्मको बाटो ग्राभेल	मिटर	२०७	०.०७९	२००००००	२०७.	०.०७९	१००	२००००००	१००.	
५६	बाबुरामको घरदेखि पायोनियरको गेटसम्म ग्राभेल	मिटर	२००	०.०३५	१००००००	०	०.	०	१००००००	१००.	
५७	क्षेत्रभक्त सिम्वेलको घरदेखि नहरसम्मको बाटो ग्राभेल	मिटर	१९५	०.०७९	२००००००	१९३.५८	०.०७	९९	१९८५४७.४८	९९.२७	
५८	लालित्य पार्क देखि स्कूल हट्टै नहर पारि गिता बजगाईको घरको दक्षिण बाटो सम्म ग्राभेल	मिटर	१९२	०.१२३	३५०००००	१९२.	०.१२३	१००	३५०००००	१००.	
५९	विश्वको घरदेखि उत्तर कपिलदेवको घरसम्म ग्राभेल	मिटर	६९	०.०१८	५०००००	६९.	०.०१८	१००	५०००००	१००.	
६०	शिव दयालको घरदेखि नहर सम्म ग्राभेल	मिटर	१५५	०.०३५	१००००००	१५५.	०.०३५	१००	१००००००	१००.	
६१	स्कूलको बाटो कल्भर्ट देखि ग्रामथान मन्दिर सम्म ग्राभेल	मिटर	२६०	०.०७९	२००००००	२६०.	०.०७९	१००	२००००००	१००.	
६२	सुरेन्द्रको घरदेखि उत्तर ४ नं. वडा सम्मको बाटोमा रिटेनिङ्ग वाल लगाई ग्राभेल गर्ने कार्य	मिटर	१२१	०.६३५	१८०००००	१२०.२९	०.६३१	९९	१७८९३७६	९९.४१	
६३	सुर्य निरौलाको घरदेखि निर्मला खड्काको घरसम्मको बाटो ग्राभेल	मिटर	७५	०.०१८	५०००००	७५.	०.०१८	१००	५०००००	१००.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्रियाकलाप / सि.नं.	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसम्मको खर्च		
		सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	कैफियत
६४ पुन्य प्रसाद कोइरालाको घरदेखि डिक बहादुर कटुवालको घरसम्म जाने बाटोमा सडक ग्राभेल गोकवा	मिटर	१२५.७	०.०७१	२०००००	१२५.६९	०.०७१	१००	१९९९८.६८	९९.९८	
६५ शुशिलाको घरदेखि पुर्व कारेलाल माझिको घरसम्म जानेबाटोमा सडक ग्राभेल प्रगतिटोल	मिटर	२६२	०.१०६	३०००००	२६२.	०.१०६	१००	३०००००	१००.	
६६ मस्लिम टोल पश्चिम देखि पूर्वमा मरिया खोला पुलसम्म बाटो ग्राभेल	मिटर	३५०	०.२८२	८०००००	३५०.	०.२८२	१००	८०००००	१००.	
६७ कडेरुवा सर्व घर देखि दासको घर सम्म ग्राभेल	मिटर	१८०	०.०७१	२०००००	१७९.३२	०.०७	१००	१९९२४२.५	९९.६२	
६८ घेरावनी नहरको पुलदेखि सुन्दरहरैचा जोड्ने बाटो ग्राभेल	मिटर	१८२.५	०.१०६	३०००००	१८२.५५	०.१०६	१००	३०००००	१००.	
६९ पुर्व कडेरुवा टोल चौतारा देखि उन्नतको घरसम्म ग्राभेल	मिटर	२०६	०.१०६	३०००००	२०६.	०.१०६	१००	३०००००	१००.	
७० कमलपुर ग्राभन घर जानेवाटो ग्राभेल	मिटर	२००	०.०७१	२०००००	१.	०.	१	२०००००	१००.	
७१ कमलपुर नदीटोल जाने बाटोमा सडक ग्राभेल	मिटर	१५०	०.०५३	१५००००	१.	०.	१	१५००००	१००.	
७२ शिशवनी चौक देखि नहर सम्म ग्राभेल	मिटर	२००	०.१७६	५०००००	१.	०.००१	१	५०००००	१००.	
७३ अमाहि सन्तोषी घर देखि लैल चौक सम्म सडक ग्राभेल	मिटर	२८४	०.३५३	१००००००	२८४.	०.३५३	१००	१००००००	१००.	
७४ मधुग्राम देवता आधारभूत विद्यालय देखि सत्य नारायण चौधरीको घर सम्मको बाटो कालोपत्रे गर्ने(सशांघित उच्च स्तरिय ग्राभेल)	मिटर	४१५	०.३५३	१००००००	४१५.	०.३५३	१००	१००००००	१००.	
७५ प्रहरी चौकि देखि पश्चिम बूधबारे हटिया हुदै खेदन तबदारको घरसम्मको बाटोमा ग्राभेल वडा नं. ६	मिटर	१५५	०.०९७	२७५०००	१५५.	०.०९७	१००	२७५०००	१००.	
७६ वाईपास देखि वगवन सम्म ग्राभेल	मिटर	४१०	०.१७६	५०००००	४१०.	०.१७६	१००	५०००००	१००.	
७७ सरेन्द्र कटुवालको घरदेखि गीता मन्दिर हुदै घिनाट जाने वाटो	मिटर	४५४	०.२८२	८०००००	२२७.	०.१४१	५०	४०००००	५०.	

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नगर विकास विभाग
काठमाडौं


१५१

१५१

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसम्मको खर्च			कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
	जन्मा		१६६५८	१४	३८९७४०७९	१४४०५	१२	८६	३६३७०६४१	९३.७९		
	सडक मर्मत											
७८	मर्मत संहार (विभिन्न ९ वटा बाटाहरुकाे मर्मत)	मिटर	३९७	०.०८१	६५००००	१०९०.९६	०.२२३	९७	६३२०३६.१४	९७.२४		
७९	दुर्गा श्रेष्ठको घरदेखि उत्तर जुटमिलको देवाल सम्मको बाटो मर्मत सम्भार	मिटर	२८८	०.०७१	२०००००	२०६.१२	०.०५१	७२	१४३१४९.३३	७१.५७		
८०	बडहरा गाउमा मर्मत ग्राभेल र होमपाइप जडान	मिटर	१७५	०.१०६	३००००००	१७५.	०.१०६	१००	३०००००	१००.		
८१	बडहरा रिसिदेव टोल बाटो मर्मत	मिटर	१००	०.०३५	१०००००	१.	०.०३५	१००	१०००००	१००.		
८२	कमलपुर. आदावासी चौक. बेश कयान्प. बेलडागी. ड्याहा टोल र शिसबनी चौक सडक मर्मत सम्भार	मिटर	१८०	०.१७६	५००००००	१७८.२९	०.१७५	९९	४९५२७०	९९.०५		
८४	तिलाठे धान टोल देखि हातिमुडा शाखा नहर सम्म रिटेनिड्य वाल लगाई बाटाे मर्मत	मिटर	७८०	०.१९४	५५०००००	७८०.	०.१९४	१००	५५०००००	१००.		
८५	विभिन्न बाटाहरु मर्मत सम्भार	मिटर	२७	०.१०६	३००००००	२७.	०.१०६	१००	३००००००	१००.		
८६	बडहरा थैहरुकाे घरदेखि तुलसीकाे घरसम्म सडक मर्मत	मिटर	५३	०.२३९	६७६०००	५३.	०.२३९	१००	६७६०००	१००.		
८७		मिटर	१९०	०.०३५	१००००००	१८४.९५	०.०३४	९७	९७३४३.३५	९७.३४		
८८	बाटाे मर्मत गर्ने कार्य (संधवा शिव मन्दिर उत्तर. बनरझाला प्रद्युमन घर पूर्व. सखवाटाेकाे दिलिप चाैधरी घरजाने बाटाे)	मिटर	२६१	०.१५२	४३०९०५	२६१.	०.१५२	१००	४३०९०५	१००.		
८९	विभिन्न सडकहरु मर्मत सम्भार	मिटर	३००	०.०७९	२२९०००	१.	०.०७९	१००	२२९०००	१००.		
९०	वडा नं. २,३,४, र ६ सडक मर्मत	मिटर	८७०	०.२१५	६०९८१३	८७०.	०.२१५	१००	६०९८१३	१००.		
९१	शशस्त्र बेश कयान्प जाने बाटो मर्मत	मिटर	३००	०.१७४	४९३०६१	३००	०.१७४	१००	४९१९६५	९९.७८		
९२	वडा नं. २,३,४ र ६ मा सडक मर्मत	मिटर	१७२	०.१४८	४२०००००	१७२	०.१४८	१००	४००१२६	९९.२७		
जन्मा		मिटर	४५०	०.१५८	४४७६७९	४५०	०.१५८	१००	४४५२९६	९९.४६		
नाला निर्माण			४५४३	२	६००२४५८	४७५०	२	९८	५८९६८६४	९७.३१		

नाला निर्माण



प्रमुख निर्माण कार्यालय



सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
९३	बुढीवांगा गाउँपालिका वडा नं. १ सगरमाथा मार्ग स्तरोन्नती	मिटर	२४८	०.८८२	२५०००००	२२३.९२	०.७९६	९०	२२५७९६४	९०.२९	
९४	भिष्मा कुमारी मार्ग आदर्श चाेक देखि हरी सिव्देलकोे घरसम्मकाे बाटाेमा नाला मर्मत तथा सडक स्तरोन्नती	मिटर	५२.४४	०.७०६	२०००००००	४६.२७	०.६२३	८८	१७६४५४५	८८.२३	
९५	सप्तकोशी बैक देखि उत्तर कञ्चनको घर सम्म बाटो निर्माण	मिटर	५४	०.१७६	५००००००	४९.७२	०.१६२	९२	४६०३४२.६२	९२.०७	
९६	कमला आईरन देखि पूर्व वडा कार्यालय जाने बाटाेमा अधुराे नाला निर्माण	मिटर	६५	०.१७६	५००००००	६४.८९	०.१७६	१००	४९९१४४.५७	९९.८३	
९७	अमात टोलको वाटो गोविन्द कुवरको घर सम्म	मिटर	६०.९५	०.३५३	१०००००००	६०.९५	०.३५३	१००	१०००००००	१००.	
९८	भुषणचौक उत्तर पूर्व नहर सम्मको बाटोमा दुबै तर्फ रिटेनिङ्ग वाल निर्माण	मिटर	२१२	०.५२९	१५००००००	२१२.	०.५२९	१००	१५००००००	१००.	
९९	आदर्श चौकदेखि पश्चिम कखरा फारम हुदै १ नं. वडाको सिमाना बाटोकोे दुबै तर्फ रिटेनिङ्ग वाल निर्माण	मिटर	४२	०.१४१	४००००००	४२.	०.१४१	१००	४००००००	१००.	
१००	३ नं. वडा कार्यालय पूर्व जाने बाटो नहर सम्म दुबै तर्फको नाला निर्माण बेस समेत	मिटर	२००.२	०.५२९	१५००००००	२००.२५	०.५२९	१००	१५००००००	१००.	
१०१	अशोकको घर देखि चौधरीटोलसम्म नाला निर्माण	मिटर	६०५	१.४११	४०००००००	६०५.	१.४११	१००	४०००००००	१००.	
१०२	कमला आईरन देखि पूर्व वडा कार्यालय जाने कालोपत्रे सडकको दक्षिण तर्फ पक्की नाला निर्माण	मिटर	१९३	०.५२९	१५००००००	१९३.	०.५२९	१००	१५००००००	१००.	
१०३	बेचु छवदारको घर देखि काशीराम माझीको घर हुदै लिच्चेवर मन्दिर सम्म बाटाेमा दुबै तर्फ नाला निर्माण	मिटर	३८	०.१०६	३००००००	३३.६६	०.०९४	८९	२६५७०८.९६	८८.५७	

64
उपस्थित

सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसन्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसन्मको खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१०४	माथिल्लो सुकचर चौतारो देखि पूर्व उदय चौधरीको घर सम्म नाला निर्माण	मिटर	६३	०.१७६	५०००००	६३.	०.१७६	१००	५०००००	१००.	
१०५	सुकचर अघरी नाला निर्माण	मिटर	१०८	०.३५३	१००००००	१०७.९६	०.३५३	१००	९९९५७७.९९	९९.९६	
१०६	स्वारथ्य चौकी देखि ढुंगानाको घर सम्म नाला निर्माण	मिटर	१५२.१	०.२८२	८०००००	१५२.१५	०.२८२	१००	८०००००	१००.	
१०७	गाँगाचौक लिलाभक्त खड्काको घर देखि राश्वती सहकारी जानेवाटोमा नाला निर्माण	मिटर	१४६	०.७०६	२००००००	१४५.९९	०.७०६	१००	१९९९८३०	९९.९९	
१०८	वडा कार्यालयदेखि पूर्व जगत नारायण मण्डलको घरदेखि आशिरामको घरसम्म ग्राभेलबाटोमा ढुबै तर्फ नाला निर्माण	मिटर	४४	०.१०६	३००००००	४३.८८	०.१०६	१००	२९९२०३.४१	९९.७३	
१०९	वडा नं. १ र ३ को सिमाना बाँसघारी पूर्व भानभक्त धिमिरेको घर जाने वाटो नाला निर्माण	मिटर	७५	०.१७६	५००००००	७५.	०.१७६	१००	५००००००	१००.	
११०	पटवारी टोल जाने बाटोमा नाला निर्माण	मिटर	४२.८	०.१४१	४००००००	४२.५	०.१४	९९	३९८०३१.८१	९९.५१	
१११	चमारटोल अघुरो नाला निर्माण(संरोधन गरि पासमान टोलमा सफिरहमान घरदेखि पूर्व पक्कि नाला निर्माण)	मिटर	४३.५	०.१०६	३००००००	४३.५	०.१०६	१००	३००००००	१००.	
११२	गाउँपालिका पूर्वपट्टी एक तर्फि नाला निर्माण	मिटर	८२.१५	०.१४१	४००००००	८२.१५	०.१४१	१००	४००००००	१००.	
११३	टोमरलालको घर देखि प्रकाश विश्वाशको घर छेउ सम्म पक्कीनाला निर्माण	मिटर	१२०.९	०.७०६	२०००००००	१२०.७८	०.७०५	१००	१९९७३३९	९९.८७	
११४	शक्र दाहालको घरदेखि विजेन्द्र यादवको घरसम्म पक्किनाला निर्माण	मिटर	१२२	०.५२९	१५००००००	१२०.४१	०.५२२	९९	१४८०४५५	९८.७	
११५	सुजान चाैक देखि मदाहा खोला सम्म पक्की नाला निर्माण	मिटर	३१३	०.८८२	२५००००००	३०८.३७	०.८६९	९९	२४६२९६८	९८.५२	

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार



सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसन्धको भौतिक प्रगति			रकम रु	प्रतिशत	कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत			
११६	गैरीटालेमा गाभेल तथा नाला निर्माण कार्य (उपेन्द्र बरालको घर देखि पूर्व कमल खड्काको घरसम्म)	मिटर	५४.	०.०९४	२६५०००	५३.८५	०.०९३	१००	२६४२९२.३९	९९.७३	
११७	नावाधान देखी प्लाई फयाकटीसम्म नाला मर्मत सम्भार	मिटर	२४००	०.१७६	५०००००	२०४९.६	०.१५१	८५	४२६९९१.११	८५.४	
	जन्मा		५३१९	१	२६१६५०००	४९४७	१	९८	२५७१८४३०.६४	९७.९२	

कलभर्ट निर्माण तथा मर्मत											
११८	सखुवाटोकी कलभर्ट निर्माण	गोटा	१	०.१७६	५०००००	१	०.१७६	१००	४९६६७७	९९.३४	
११९	सखुवाटोकी कलभर्ट निर्माण	गोटा	१	०.२७२	७७१५१२	६६	०.२७२	१००	७६५६३५	९९.१४	
१२०	नया वडा कार्यालय भवन बन्ने गेट अगाडि नहरमा पक्की पुल निर्माण	गोटा	१	०.२४७	७०००००	१.	०.२४७	१००	७०००००	१००.	
१२१	धरहरा अधुरो पुल निर्माण संशाेधित मनेशराम टालेजाने बाटामे कलभर्ट मर्मत र तारजाली जडान	गोटा	१	०.२४७	७०००००	०.८	०.१९८	८०	५५६४७५	७९.५	
१२२	६ नं. को नहरमा रहेको टुष्ट छिज वडा नं. ७ धरहरामा सार्ने खर्च बापत	गोटा	१	०.२८२	८०००००	१.	०.२८२	१००	८०००००	१००.	
१२३	साेमबारे हटिया उत्तर तर्फ भत्केको पुल निर्माण	गोटा	१	०.३५३	१००००००	१.	०.३५३	१००	१००००००	१००.	
१२४	कोयलपुर राम चौधरीको घर छेउमा कलभर्ट निर्माण	गोटा	१	०.३५३	१००००००	०.९८	०.३४६	९८	९८३१३४.१५	९८.३१	
	जन्मा		७	२	५४७१५१२	७२	२	९७	५३०१९२१.६५	९६.६१	

हयुमपाईप जडान											
१२५	कडेरुवा सकचर बाटामे हयुमपाईप जडान (वडा स्तरिय मर्मत सम्भारबाट)	गोटा	१	०.०३४	९५०००	१.	०.०३४	१००	९५०००	१००.	
१२६	छठ घाटमा हामेपाईप जडान	गोटा	१	०.३४४	९७५०००	१.	०.३४४	१००	९७५०००	१००.	
१२७	छठघाटमा हयुमपाईपको कार्य	गोटा	१	०.१७५	४९४७२०	१	०.१७५	१००	४९३३८२	९९.७३	
१२८	गंगाचोक पश्चिम बाईपास हुँदै सुनसरी जाने पुल सम्मको सडकमा हयुमपाईप कलभर्ट र थप कालो पत्रे	गोटा	१.	०.१७६	४९८००२	१३.५५	०.१७६	१००	४०९२५३	८२.१८	
	जन्मा		४.	०.७३	२०६२७२२.	१६.५५	०.७३	१००	१९७२६३५	९५.४८	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसन्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसन्मको खर्च	कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत

भवन निर्माण तथा मर्मत

१२९	जोसेस भवन मर्मत	गोटा	१	०.१७६	५०००००	१.	०.१७६	१००	४९९९८२	१००.
१३०	बहमकुमारी राजयाेग पुर्वाधार निर्माण	गोटा	१	०.३५३	१००००००	१.	०.३५३	१००	१००००००	१००.
१३१	सामुदायिक भवन हातीमुड (अध्यक्षज्यूकाे ताेक आदेश अनुसार सहकारी संस्था अनुदान शिर्षकबाट भुक्तानी हुने)	गोटा	१	०.१७६	५०००००	१.	०.१७६	१००	५०००००	१००.
१३२	ओमशान्ति अधुरो भवन निर्माण	गोटा	१	०.०३५	१०००००	१.	०.०३५	१००	१०००००	१००.
१३३	गरिब तथा विपन्न वर्गलाई जरतापाता वितरण (संशोधन गरी त्रिवेणी घाटकाे मलामी विश्राम भवन निर्माण)	गोटा	१	०.३५३	१००००००	०.९९	०.३५९	९९	९९०६२६.१२	९९.०६
१३४	पञ्चेश्वर सामुदायिक भवन	शान	१	०.९७	२७५००००	१.	०.९७	१००	२७५१३३६	९९.६८
१३५	रामजानकी सामुदायिक भवन निर्माण	गोटा	१	०.९७	२७५००००	१.	०.९७	१००	२७५००००	१००.
१३६	सामुदायिक भवन (शिव मन्दिर) वडा नं. ३	गोटा	१	०.९७	२७५००००	०.९२	०.८९३	९२	२५२०३४८	९१.६५
१३७	राजवंशी मण्डल खवास सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. ३	गोटा	१	२.५२३	७१५००००	१.	२.५२३	१००	७१५००००	१००.
१३८	ओम शान्ति सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. १	गोटा	१	०.८९३	२५३००००	०.९९	०.८८४	९९	२५१०९१७	९९.२५
१३९	शारु सामुदायिक भवन निर्माण (कडेरुवा)	गोटा	१	१.५५३	४४०००००	०.३६	०.५५९	३६	१५९३८३८	३६.२२
१४०	मस्लिम सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. ६	गोटा	१	०.९७	२७५००००	०.७४	०.७१८	७४	२०४६९९८	७४.४४
१४१	टुकी सिनवारी सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. १	गोटा	१	१.१६४	३३०००००	१.	१.१६४	१००	३३०००००	१००.
१४२	गा.पा. भवनकाे माथिल्लाे तल्लामा दृष्ट निर्माण	गोटा	१	०.९७	२७५००००	१.	०.९७	१००	२७५००००	१००.
१४३	गाउँपालिका भित्र भवन मर्मत र रंगारोगन	गोटा	१	०.१७६	५०००००	१	०.१७६	१००	४९७९५८.३४	९९.५९
१४४		गोटा	१	०.१५५	४३८७२९	१	०.१५५	१००	४३१५९२	९८.३७

MP

18




सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसन्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसन्मको खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१४५	यादव टोलमा खोपकेन्द्र भवन निर्माण	गोटा	१	०.१२३	३५००००	१	०.१२३	१००	३३५८०५	९५.९४	
१४६	ओम शान्ति भवन	धान	१	०.१७६	५०००००	०.८५	०.१५	८५	४२४८५७	८४.९७	
१४७	ओम शान्ति भवन	वटा	१	०.२१२	६०००००	०	०	०			
१४८	लक्ष्मी मा.वि.दुई कांठे भवन निर्माण	गोटा	१	०.५६५	१६०००००	१	०.५६५	१००	१६०००००	१००.	
१४९	सरस्वती मा.वि.कांठे भवन निर्माण	गोटा	१	०.३५३	१००००००	१	०.३५३	१००	१००००००	१००.	
१५०	सरस्वती मा.वि. २ कोठे भवन निर्माण	गोटा	२	०.६७	१९०००००	२	०.६७	१००	१९०००००	१००.	
१५१	कर्मवीर मा.वि. भवन निर्माण वडा नं. ५	धान	१	२.५२३	७१५००००	१	२.५२३	१००	७१५००००	१००.	
१५२	सर्व हितैसी आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण वडा नं. ७	धान	१	१.३५८	३८५००००	०.९९	१.३४५	९९	३८११४१०	९९.	
१५३	ग्रामथान भवन निर्माण	धान	१	०.०५३	१५००००	०.९८	०.०५२	९८	१४६५७४	९७.७२	
१५४	नरग्राम नमुना मावि ४ कोठे भवन निर्माण	गोटा	१	३.३०३	९३६००००	१.	३.३०३	१००	९३६००००	१००.	
१५५	मुडरी टोलमा खोप केन्द्रभवन निर्माण	गोटा	१	०.१२३	३५०००००	१	०.१२३	१००	३२४५३७	९३	
१५६	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	गोटा	१	२.१७९	६१७५०१६	१	२.१७९	१००	४७८३४४७	७७.४६	
१५७	धारु स्याहलय	गोटा	१	०.३५३	१००००००	१.	०.३५३	१००	१००००००	१००.	
१५८	त्रिवेणी घाटमा मलामी विश्रामस्थल निर्माण	गोटा	१	०.१६१	४५६२६६	१	०.१६१	१००	४५३१२७	९९.३१	
	जन्मा		३१	२५	६९६१००११	२१	२३	९३	६३६७३४३३	९१.५१	

मन्दिर निर्माण तथा मर्मत

१५९	ड्याहा ४ मा शिव मन्दिर निर्माण	गोटा	१	०.१४१	४०००००	०.९४	०.१३३	९४	३७६१५१	९४.०४	
१६०	दिनाभद्री अधुरो मन्दिर निर्माण सिमरिया	गोटा	१	०.०३५	१००००००	१.	०.०३५	१००	१००००००	१००.	
१६१	प्रगति टोलको अधुरो मन्दिर निर्माण	गोटा	१	०.०३५	१००००००	१.	०.०३५	१००	१००००००	१००.	
१६२	रामजानकी अधुरो मन्दिर निर्माण चम्पारटोल	गोटा	१	०.०३५	१००००००	१.	०.०३५	१००	१००००००	१००.	
१६३	श्यामलालको घरदेखि दक्षिण मन्दिर निर्माण	गोटा	१	०.०३५	१००००००	०	०.	०	०	०	
१६४	रामजानकी मन्दिर निर्माण	गोटा	१	०.०३५	१००००००	१.	०.०३५	१००	१००००००	१००.	
१६५	राम जानकी मन्दिर भवन निर्माण तथा स्तर उन्नती	गोटा	१	०.१७६	५००००००	१.	०.१७६	१००	५००००००	१००.	
		गोटा	१	०.७०६	२०००००००	१.	०.७०६	१००	२०००००००	१००.	

प्रशासकिय अधिकृत



कार्यक्रम / क्रियाकलाप सि.नं.	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसन्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसन्मको खर्च		कैफियत
		सूचक	क्षार	बजेट	सूचक	क्षार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१६६ दिनाभद्री मन्दिर बडहरा	गोटा	१	०.०३५	१०००००	१.	०.०३५	१००	१०००००	१००.	
१६७ राम जानकी मन्दिर धरहरा नहर चाेक	गोटा	१	०.०७१	२०००००	१.	०.०७१	१००	२०००००	१००.	
१६८ राम जानकी मन्दिर मर्मत	गोटा	१	०.०५३	१५००००	१.	०.०५३	१००	१५००००	१००.	
१६९ ग्रामथान मुडेशी	गोटा	१	०.०५३	१५००००	०.९९	०.०५२	९९	१४९०६४	९९.३८	
जन्मा		११	१	३९०००००	१०	१	९०	३७७५२१५	९०.३१	

शौचालय निर्माण

१७०	कर्मचिर मा.वि. अर्घुराे शाैचालय निर्माण	गोटा	१	०.२९३	८३००००	१.	०.२९३	१००	८३००००	१००.	
१७१	धारु संचालय शाैचालय निर्माण	गोटा	१	०.३८८	११०००००	१.	०.३८८	१००	११०००००	१००.	
१७२	शाैचालय निर्माण (नारायण मा.वि.)	गोटा	१	०.२१२	६०००००	१.	०.२१२	१००	६०००००	१००.	
१७३	शौचालय निर्माण (नरग्राम मा.वि.)	गोटा	१	०.४६४	१३१५०००	०.९८	०.४५५	९८	१२८३८२५	९७.६३	
जन्मा			४	१	३८४५०००	४	१	१००	३८१३८२५	९९.४१	

बाँध तथा रिटेनिङवाल निर्माण

१७४	रिटेनिङ वाल निर्माणको कार्य	मिटर	१८.३	०.०४९	१४००००	१८.२९	०.०४९	१००	१३९९२९.५३	९९.९५	
१७५	बेलडाँगी बाँध तथा रिटेनिङवाल निर्माण	मिटर	१२०	०.१४१	४०००००	१२०	०.१४१	१००	३५७५०९	८९.३८	
१७६	मानवाढ खानेपानी सरसफाई आयोजना	मिटर	१९०	०.२४७	७०००००	१९०.	०.२४७	१००	७०००००	१००.	
१७७	मधाबाँध निर्माण बेलडाँगी	मिटर	११०.	०.१४१	३९९९६४	११०	०.१४१	१००	३९९९८४	९९.८	
१७८	ज्यााबिन बक्सको कार्य	मिटर	१२०	०.१७६	४९९८००	१२०	०.१७६	१००	४९८७१३	९९.७८	
१७९	त्रिवेणीघाट तटबन्ध निर्माण वडा नं. ५	मिटर	१२२.	१.०२१	२८९३९३४	१२२	१.०२१	१००	२४८१९५७.५	८५.७६	
जन्मा			६८०.३	१.८	५०३३६९८.	६८०.३	१.८	१००	४५७७२९३.६	९५.७८	

डि.पी.आर. तयारी

१८०	चतरा मूल नहर उत्तर वेल्डाङ्गी गाउँ आवत जावत गर्नको लागि पूल निर्माणको सर्वे कार्य	गोटा	१	०.५२९	१५०००००	१	०.५२९	१००	१४९७२५०	९९.८२	
१८१	राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रक्षेपण सम्बन्ध	गोटा	१	०.१५९	४५०७५०	१	०.१५९	१००	४४१५०२	९७.९५	

प्रशासकिय अधिकारी

सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१८२	ऐलानपुर सिरान पुर्व पक्कीपुलको विस्तृत सर्वेक्षण डिजाईन र डि पी.आर. तयारी	गोटा	१	०.७०६	२००००००	१	०.७०६	१००	१६१००२४	८०.५	
	जम्मा		३	१	३९५०७५०	३	१	१००	३५४८७७६	९२.७६	

शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धी

१८३	शैक्षिक सामग्री तथा फर्निचर खरिदको काम (सरस्वती मा.वि.)	थान	१७.	०.२१३	६०२५००	१७.९१	०.२१३	१००	६०२५००	१००.	
१८४	जनाप्रिय मा वि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धी	गोटा	१	०.१४१	४०००००	१.	०.१४१	१००	४०००००	१००.	
१८५	लक्ष्मि मा वि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धी (कक्षा काेठा निर्माण)	गोटा	१	०.२८२	८०००००	०.९८	०.२७७	९८	७८४०९२	९८.०१	
१८६	सरस्वति मा.वि.मा साइकल स्ट्याण्ड र फर्निचर	गोटा	१	०.१०६	३०००००	१.	०.१०६	१००	३०००००	१००.	
१८७	लाेटस सार्बजनिक विद्यालयकाे पुर्वाधार निर्माण	गोटा	५४	०.१७८	५०५०००	५४.	०.१७८	१००	५०५०००	१००.	
१८८	इयाल दोका पल्ला निर्माण (नरग्राम मा.वि.)	थान	१	०.१५९	४५००००	१.	०.१५९	१००	४५००००	१००.	
१८९	बस बयारेज निर्माण (नरग्राम मा.वि.)	गोटा	१	०.१२७	३६००००	१.	०.१२७	१००	३६००००	१००.	
१९०	नरग्राम विद्यालयमा गेट निर्माण	थान	१	०.१४३	४०५०००	१.	०.१४३	१००	४०५०००	१००.	
१९१	फर्निचर. किताब खरिद तथा ई-पुस्तकालय	थान	१	०.२१३	६०२५००	१.	०.२१३	१००	६०२५००	१००.	
१९२	सर्व हिजेसी स्कूल खेल मैदान निर्माण	गोटा	१	०.१४१	४०००००	१.	०.१४१	१००	४०००००	१००.	
	जम्मा		१५९	२	४८२५०००	१६०	२	१००	४८०९०९२	९९.८	

कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा घेरावेरा

१९३	वडा कार्यालयको भवन निर्माण (घेरावेरा)	मिटर	१५६.१	०.७०६	२०००००००	१५६.१३	०.७०६	१००	२०००००००	१००.	
१९४	भवानिपुर वालविकास घेरावेरा	मिटर	२८.८	०.०३५	१००००००	२६.९	०.०३३	९३	९३४०३.२७	९३.४	
१९५	प्रहरी चौकी घेरावेरा	मिटर	१२०	०.१०६	३००००००	१२०.	०.१०६	१००	३००००००	१००.	
१९६	लक्ष्मी नारायण मन्दिरको जग्गा कम्पाउण्ड वाल निर्माण	मिटर	१७०	०.३५३	१०००००००	१६८.४	०.३५	९९	९९०६०६.८७	९९.०६	

प्रशासनिक अधिकारी

सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिस्ममको भौतिक प्रगति			यस अवधिस्ममको खर्च	
			सूचक	क्षार	बजेट	सूचक	क्षार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
१९७	हलास वायरको मेलाला लाने ठाड राउतको घरसम्म (सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने)	मिटर	३२५	०.२४७	७०००००	३२५	०.२४७	१००	७०००००	१००.
१९८	इलाका प्रहरी कार्यालय नेमुवा घेरावारा	मिटर	४२	०.१२३	३५००००	४२	०.१२३	१००	३५००००	१००.
१९९	नरग्राम मा.वि. कम्पाउण्ड बाल निर्माण	मिटर	१९८	१.०५९	३००००००	१९८	१.०५९	१००	३००००००	१००.
	जम्मा		१०४०	३	७४५००००	१०३६	३	९९	७४३४०१०	९८.९२

घाट निर्माण

२००	बुढीखोला आर्यघाट निर्माण	गोटा	१	०.३५३	१००००००	०.५६	०.१९८	५६	५६२९२८.३८	५६.२९
२०१	इग्राहा तिलाठेमा आर्यघाट निर्माण (संशाधन गरी मढाहा विश्रान्ति घाट निर्माण वार्ड नं. ६)	गोटा	१	०.६३५	१८०००००	०.९९	०.६२९	९९	१७७५५१	९८.६४
२०२	समसानघाट निर्माण बनरझुला	गोटा	१	०.१७६	५०००००	०.९९	०.१७५	९९	४९४३११	९८.८६
	जम्मा		३	१	३३०००००	३	१	८५	२८३२७८०	८४.६

माटो भर्ने काम

२०३	दूसाद टोलको बाटोमा माटो भर्ने काम	मिटर	७६.८९	०.०३५	१०००००	७६.८९	०.०३५	१००	१०००००	१००.
२०४	टुष्टब्रिज छेउ माटो भर्ने कार्य	मिटर	४५.७३	०.०७१	२०००००	४५.७३	०.०७१	१००	२०००००	१००.
२०५	सखवाटोको कल्भर्टको दुबै साईडमा माटो फिलिड	मिटर	३२.६६	०.२२४	६३५७५६	३२.६६	०.२२४	१००	६३११५६	९९.२४
२०६	सखवाटोको कल्भर्टको दुबै साईडमा माटो फिलिड	मिटर	३४.६६	०.१२९	३६४२४४	३४.६६	०.१२९	१००	३६२१९८	९९.४४
	जम्मा		१८९.९४	०.४६	१३०००००.	१८९.९४	०.४६	१००	१२९३३५५	९९.६७

अन्य

२०७	कर्कटपाता वितरण	धान	१६२	०.८८२	२५०००००	१६२.	०.८८२	१००	२५०००००	१००.
२०८	नेपाल ग्रामिण महिला विकास केन्द्रको सिटी सहितको टुष्ट निर्माण	गोटा	१	०.१७४	४९३०००	०.९७	०.१६९	९७	४७७४४८.०६	९६.८५
२०९	दलित असहाय चिडित पिछडिएका गरिब घरपरिवारलाई घर छाड्न टिना वितरण	बण्डल	२५४	१.२३५	३५०००००	८७	०.४२१	३४	३०२८४९९	८६.५३
२१०	वडा कार्यालयको क्रमागत टुष्ट हल निर्माण	वटा	१	०.१७६	५०००००	०	०.	०	०	०

संस्थापक, मा.वि.
संस्थापक, मा.वि.
संस्थापक, मा.वि.

सि.नं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिसन्मको भौतिक प्रगति			यस अवधिसन्मको खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
२११	उज्यालो बुढीगांगा (विद्युत विस्तार) अभियान	थान	६७५	१.७६४	५००००००	६७४.६६	१.७६३	१००	४९९७७९५	९९.९५	
२१२	सिर्जनशील कवर्डहल निर्माण बुढीगांगा १	गोटा	१	०.४४१	१२५००००	१.	०.४४१	१००	१२५००००	१००.	
२१३	विद्युत पोल सार्ने काम	थान	२०	०.१०६	३०००००	२०.	०.१०६	१००	३०००००	१००.	
२१४	धारा जडान	थान	१	०.०३५	१०००००	१.	०.०३५	१००	१०००००	१००.	
२१५	गापा हाता भित्र मर्मत र शौचालयमा टायल लगाउने कार्य	गोटा	१	०.११३	३२१३४९	१	०.११३	१००	३२०६६४	९९.७९	
२१६	छठ घाट निर्माण बागमारा घाट गोकुवा	गोटा	१	१.४२	४०२५०००	१	१.४२	१००	३३८११९२	८४.	
२१७	सिर्जिया पल छेउ	थान	१	०.३३६	९५१९४२	०.९५	०.३१९	९५	९०५५०८	९५.१२	
	कवारेन्टाईन निर्माण (नारायण मा.वि.)	थान	१११८	७	१८९४१२९१	९४९	६	८४	१७२६१०२५	८७.४८	
	जन्मा			१००	२८२३१४५११		८३	९१.७७	२५७६०६३५८	९५.१८	
	कल जन्मा										



प्रमुख प्रशासकिय अधिकारी

बुढीगंगा गाउँपालिका मोरङ प्रदेश १
म.सं.प.फ.नं. २०१ को अनुसूची ७

आर्थिक वर्ष : २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन

सि.नं.	क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित कुल रकम	खर्च भएको रकम	भौतिक सह्य	भौतिक प्रगति	वैकल्पिक
१	३५००००१४	सर्वेका लागि शिक्षा आधारभूत शिक्षा					
२	३५००००२५	शिक्षक तलब भत्ता (माध्यमिक तह)					
३	३५००००६८	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (जिल्लास्तर)					
४	३५०००१०२	सर्वेका लागि शिक्षा शिक्षा विकास कार्यक्रम					

अनुसूची ११

प्रगति प्रतिवेदन

बुढीगंगा गाउँपालिका मोरङ प्रदेश १

आर्थिक वर्ष : २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (जिल्लास्तर) र सर्वेका लागि शिक्षा शिक्षा विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण

सि.नं.	क्रियाकलाप नं.	क्रियाकलापको नाम	विनियोजित कुल रकम	खर्च भएको रकम	भौतिक सह्य	भौतिक प्रगति	वैकल्पिक
१	१.१.१.६७	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)	52696000	52695999.29	100%	100%	0.1
२	१.१.१.७०	आधारभूत तहका माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलब भत्ता	9388000	9388000	100%	100%	
३	१.१.३.४	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	12274000	12273999.5	100%	100%	0.1
४	१.१.४.१	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	5204000	5204000	100%	100%	
५	१.१.१.७६	प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि पोशाक खर्च	560000	560000	100%	100%	
६	२.७.१३.६	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिवाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	1652000	1652000	100%	100%	
७	२.४.६.१	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	2307000	2307000	100%	100%	
८	७.२.१.१	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	1772000	1772000	100%	100%	
९	२.७.१३.१०	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	886000	886000	100%	100%	
१०	२.७.१३.११	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	1852000	1852000	100%	100%	
११	२.७.११.१	तकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	0	0	0	0	
१२	११.१.२.१	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान	17200000	17200000	100%	100%	
१३	२.७.१३.१३	विद्यालयमा शिक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	1738000	1738000	100%	100%	

क्र.	क्रियाकलाप नं.	क्रियाकलापको नाम	विनिर्दिष्ट कुल रकम	सर्ज भण्डो रकम	गोला रकम	गोला प्रतिशत	प्रतिशत
१४	२.७.१३.२१४	कार्यशैलीका आधारमा समुदाय विद्यालयलाई पुर्णतः विकास गर्ने काम लामि थप अनुदान	3760000	3760000	100%	100%	
१५	२.७.१३.१७	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क गोली प्याड उपलब्ध गराउने (शैक्षिक कार्यक्रम)	1620000	263411.7	100%	46.51%	
१६	२.७.१३.२४	अधिवेशन प्रारम्भिक बजेट र मासिक ४ कोटि विद्यालय अवन विमोचन					
१७	२.७.१३.२५	कक्षा १ को प्रारम्भिक छार प्रयोगशाला व्यवस्थापन					
१८	२.७.१३.२६	कक्षा १ को प्रारम्भिक छार प्रयोगशाला व्यवस्थापन					
१९	२.७.१३.२७	विद्यालय सुरक्षायी सुरक्षा कार्यक्रम					
२०	२.७.१३.२८	शिक्षक केंद्र व्यवस्थापन समिति	200000	200000	100%	100%	
२१	२.७.१३.२९	कक्षा १ को प्रारम्भिक छार उपलब्ध प्रतिक्रियाशील लागत नगन प्रशिक्षक नगन भत्ता अनुदान					
२२	१.१.१७	COVID-१९ बाट भएको शैक्षिक क्षति गन्तीकरण तथा निवारणको लागि प्रवर्द्धन कार्यक्रम	800000	800000	100%	100%	
२३	२.७.१३.२१	मुठानी घरभाँधी अध्ययनरत विद्यालयका लागि शिक्षक र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन अनुदान (शैक्षिक कार्यक्रम)					
	इम्मा						

सर्वेका लागि शिक्षा प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम (च.उ.शि.नं. ३२०००१०२)

क्र.	क्रियाकलाप नं.	क्रियाकलाप	विनिर्दिष्ट कुल रकम	सर्ज भण्डो रकम	गोला रकम	गोला प्रतिशत	प्रतिशत
१	२.७.१३.१४	प्रारम्भिक शिक्षा					
२	२.७.१३.७	किसानी साक्षरता तथा जीवनीपयोगी सीप					
३	२.७.१३.१४	प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ तथा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम					
४	२.७.१३.४	लैङ्गिक सम्पर्क विन्दु तथा लैङ्गिक सञ्जाल तालिम एवम् विद्यालयमा सुरक्षित पेटिका स्थापना					
५	२.७.१३.६	सुरक्षित विद्यालय तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र					
६	२.७.१३.१२	स्थानीय स्तरीय एकीकृत प्रारम्भिक बालविकास योजना कार्यक्रमाला					

निचयनका क्रममा तालीबाट गरिएका अवलोकन भए उल्लेख गर्ने :

अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या भए बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्ने

धानका लागि तर्वाबाट गरिएका प्रयासहरू भए बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्ने :

लामि वर्षको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझावहरू भए बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्ने :

कार्यालयको छाप

हस्ताक्षर

पद

१. उल्लिखित प्रतिवेदनको फारम स्थानीय तह र शिक्षा विकास समन्वय इकाइको ईमेल ठेगानामा पठाइएको छ । उक्त फारम Download गरी सफ्टकपी

र प्रमाणित Hard Copy, education.interaction@gmail.com मा समेत पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

बुढिगंगा गाउँपालिका गाउँपालिकाको कार्यालय, मोरङ ।

पशु सेवा शाखा वार्षिक प्रगति

वार्षिक कुल बजेट रु. ४५१ हजारमा

आ.व. २०७६/०७७

१. शसर्त अनुदान

क.सं.	कार्यक्रम विवरण	खर्च शिर्षक नं.	इकाई	वार्षिक				प्रगति	खर्च	भारित प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कोषियत
				लक्ष्य	भार	बजेट	८					
१	१ पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापनको लागि औषधि वितरण	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२
१	पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापनको लागि औषधि वितरण		पटक	१		१४५१००		१४५१००				
१.१	भोल तथा पोथी भुस्याहा/छाडा कुकुरहरुमा वन्द्याकरण सम्बन्धि कार्यक्रम		पटक	१	२२१८८	१४५१००		१४५१००	२२१८८		१००	
१.१	संचालन सम्बन्धि औषधि खरिद वितरण		पटक	१		६०१००		६०१००	०१००		१००	
२	पशुपन्छी तथा मत्स्य उपचार सेवा		पटक	१	६१३०	६०१००		६०१००	९१३		१००	
२.१	मिनरल/चुना तथा अन्य औषधि खरिद वितरण											
३	वर्ड फलु रोग लगायत अन्यरोगहरुको नियन्त्रणको लागि बैठक तथा नमुना संकलन गरी पठाउने तथा प्रदेश तथा संघमा रिपोर्टिङ गर्ने		पटक			७५१००		७५१००	०			
३.१	वर्ड फलु रोग लगायत अन्यरोगहरु नियन्त्रणको लागि बैठक		पटक	१	६१८८	४५१००		४५१००	६१८८		१००	
३.२	नमुना संकलन तथा प्रदेश तथा संघमा रिपोर्टिङ गर्ने		पटक	३	४६५	३०१००		३०१००	४६५		१००	
४	विभिन्न खोपहरु लगाए वापत भ्याक्सिनेटरलाई पारिश्रमिक		पटक			१२५१००		१२५१००	०			
४.१	एच.एस., विक्सु, खारत, प.पि.आर., स्टाइनफुलु तथा अन्य खोपहरु लगाए वापत भ्याक्सिनेटरलाई पारिश्रमिक तथा व्यवस्थापन		पटक	१	१९१३८	१२५१००		१२५१००	१९१३८		१००	
५	तरल नाईट्रोजन डुबानी भण्डारण तथा वितरण तथा व्यवस्थापन		पटक			२४०१००		२४०१००	०			
५.१	नाईट्रोजन खरिद तथा डुबानी		पटक	३	१६१२८	१०५१००		१०५१००	१६१२८		१००	
५.२	ए.आई. कार्यक्रम संचालनको लागि लान्डेल्ड स्पाट (गलाब,सब,औषधि,कटन तथा अन्य सामग्रीहरु खरिद)		पटक	३	११६३	७५१००		७५१००	११६३		१००	
५.३	ए.आई. कार्यक्रम संचालनको लागि रेफ्री खरिद		संख्या	२	९१३०	६०१००		६०१००	९१३०		१००	

भारित प्रगति : ९९.९२ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : १०० प्रतिशत

वित्तिय प्रगति : ९९.९२ प्रतिशत



पशु सेवा शाखा, मोरङ

बुढिगंगा गाउँपालिका गाउँपालिकाको कार्यालय, मोरङ ।

पशु सेवा शाखा

वार्षिक प्रगति

वार्षिक कुल बजेट रु१७००। हजारमा

आ.ब. २०७६/०७७

वित्तिय समानिकरण अन्तर्गत कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	खर्च शिर्षक नं.	इकाई नं.	वार्षिक			प्रगति	खर्च	भारित प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कोषियत
				लक्ष्य	भार	बजेट					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	व्यवसायिक कृषकहरूलाई हिज्जे घास (जु, भैँच तथा वर्पिम) को विऊ खरिद तथा वितरण २५ प्रतिशत साभेदारी		पटक	१	११।७६	२००।००	१	२००।००	११।७६	१००	गो.पा.कायद्वारा १भन्ने (बडा. १ मा २ गोटा, बडा नं. २ मा १ गोटा, बडा नं. ३ मा १ गोटा, बडा नं. ४ मा १ गोटा र बडा नं. ६ मा १ गोटा)
२	वोयर जातको वोका वितरण		संख्या	६	४७।०६	८००।००	६	८००।००	४७।०६	१००	
३	वाखा, माछा, बंगुर र कुखुरा पालनका लागि विउ वितरण		पटक	१	१७।६५	३००।००	१	३००।००	१७।६५	१००	
४	गाउँपालिका भरिमा पशु महामारी नियन्त्रण तथा खोप संचालन		पटक	१	११।७६	२००।००	१	२००।००	११।७६	१००	
५	वाखा, माछा, बंगुर र कुखुरा पालनका लागि संचालन		पटक	४	११।७६	२००।००	४	२००।००	११।७६	१००	

भारित प्रगति : १०० प्रतिशत

भौतिक प्रगति : १०० प्रतिशत

वित्तिय प्रगति : १०० प्रतिशत

कुल प्रशासक उपरिस्तर

स्थानीय तहको नाम : बुढीगंगा गाउँपालिका मोरङ ।

(कृषि विकास शाखा) बिक्रिय सामान्यकरण

आ.व. २०७६/०७७ जुममा बजेट रु. ४,२००/००

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	वार्षिक प्रगति					कैफियत
			वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक भार	वार्षिक बजेट	प्रगति	खर्च	प्रगति
क	चातु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू							
१	५० प्रतिशत अनुदानमा हाईविड मकैको बिउ वितरण कार्यक्रम	पटक	१	०/००	४००/००		४००/००	१०० बुढीगंगा गा.पा.भरी
२	५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण कार्यक्रम	पटक	१	०/००	८००/००		८००/००	१०० बुढीगंगा गा.पा.भरी
३	५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बिउ वितरण कार्यक्रम	पटक	१	०/००	८००/००		८००/००	१०० बुढीगंगा गा.पा.भरी
४	अनुवा कृषक तालिम तथा भ्रमण कार्यक्रम	पटक	१	०/००	५००/००		५००/००	१०० बुढीगंगा गा.पा.भरी
५	शत प्रतिशत अनुदानमा फलफूल बिरुवा खरिद तथा वितरण	पटक	१	०/००	१००/००		०	० कार्यक्रम संचालन नभएको
६	५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर खरिद तथा वितरण कार्यक्रम	पटक	१	०/००	८००/००		१००/००	१०० बुढीगंगा गा.पा.भरी
७	अगानिक करेसाबारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रम	पटक	१	०/००	२००/००		२००/००	१०० बुढीगंगा गा.पा.भरी
८	जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम	पटक	१	०/००	३००/००		३००/००	१०० बुढीगंगा गा.पा.भरी
९	प्रकृती मानव जन अभियान द्वारा संचालित कार्यक्रमलाई अनुदान	पटक	१	०/००	३००/००		०/००	० कार्यक्रम संचालन नभएको
१०				जम्मा	४२००/००		३१००/००	

(Signature)

(Signature)

प्रमुख प्रशासक

सहायक प्रमुख प्रशासक

स्थानीय तहको नाम : बुढीगंगा गाउँपालिका मोरङ ।

कृषि विकास शाखा

आ.व.२०७६/०७७ जम्म बजेट रु ३५००१००

शसित अनुदान



क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			
			लक्ष्य	भार	बजेट	प्रगति	खर्च	भारित प्रगति	प्रगति प्रतिशत
१	साना सिचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	पटक	१	०१००	५००१००	७	३४८६७	०१००	
२	भकारी सुधार कार्यक्रम	पटक	१	०१००	३००१००	१५	१५०१००	०१००	
३	माटो परित्रण तथा सुधार कार्यक्रम	पटक	१	०१००	२००१००	०	०१००	०१०	
४	कृषि बजार तथा संकलन निर्माण केन्द्र सहयोग	पटक	१		२५००१००	१	२५००१००	०	
					३५००१००		२९९८६७		
									बुढीगंगा गा.पा.भरी

(Signature)

(Signature)
प्रमुख प्रशासकिय अधिकारी

बुढीमाया गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
हात्तिमुडा मोरङ ।

कार्यक्रम: आ.ब.२०७६/०७७ को स्वास्थ्य तर्फको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यक्रम । क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य रु हजार			भौतिक		वित्तिय		कैफियत
		लक्ष्य	भार	बजेट	लक्ष्य %	प्रगति %	लक्ष्य %	खर्च	प्रगति %
१	स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव महंगी भत्ता मंहगी भत्ता स्थानीय भत्ता पोषाक लगायत अन्य प्रशासनीक खर्च समेत	१००		१३३६०	१००	१००	१००	१३३६०	१००
२	स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव महंगी भत्ता स्थानीय भत्ता पोषाकका लागि मात्र	१००		९२००	१००	१००	१००	९२००	१००
३	उपचार केन्द्रहरुमा आकर्षक अवस्थामा औषधि ल्याव सामग्री हुवानी स्थानीय तह सञ्चालन खर्च	१००		४०	१००	१००	१००	३९,९४५	९९.८६
४	औषधी लगायतका सामग्रीको हुवानी तथा रिप्याकिङ र वितरण	१००		१००	१००	१००	१००	१००	१००
५	बिरामीको लागि ओ.पी.डी. टिकट कार्डन सहित छपाइ	१००		७५	१००	१००	१००	७५	१००
६	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रमका लागि व्यक्ति करार	१००		१०	१००	१००	१००	१०	१००
७	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रमका लागि व्यक्ति करार	१००		२६६	१००	१००	१००	२६५.४४०	९९.९८
८	Leptosy post Exposure prophylaxis LPEP सेवाको निरन्तरता	१००		५०	१००	१००	१००	५०	१००
९	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको लागि औषधिको पूर्वानुमान परिमाण निर्धारण तथा स्पेशलिफिकेशन तयार गर्ने	१००		५०	१००	१००	१००	५०	१००
१०	आधारभूत तथा आकर्षक सेवा स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुगन्तः सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	१००		७५	१००	०	१००	०	०
११	उपचाररत क्षयरोगका बिरानाको उपचारको कोर्ट नतिजा कार्यक्रमको प्रगति उर्व चुनौती र क्षयरोग कार्यक्रमम भएका नया बिषयमा उपचार केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अद्यावधिक गर्ने	१००		४२	१००	१००	१००	१४	३३.३३
१२	औलो नियन्त्रण कार्यक्रमको विश्व औलो दिवस मनाउने कार्यक्रम	१००		१६	१००	१००	१००	१५	१००

बुढीमाया

हात्तिमुडा

आषाढीको समुचित प्रयोग प्रवर्धनका लागि साथै समुह शिक्षा कार्यक्रम तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि स्तरीय उपचार	१३	पद्धति अभिमुखीकरण तथा समिक्षा कार्यक्रम	१००	१२५	१००	०	१००	०	०		
कम्युनिटी इट्स कार्यक्रम संचालन खर्च	१४		१००	४०	१००	१००	०	१००	२३.१	५७.७५	
कारागार गुन्डा स्कूल बृद्धाश्रम उद्यान भएको क्षेत्र शहरी घानावस्ती लगायत अन्य क्षयरोगका जोखिमयुक्त जनसंख्यामा											
माइक्रोस्कोपीक क्याम्प सञ्चालन	१५		१००	४८	१००	१००	१००	१००	४८	१००	
कालाजार महामारी हुने क्षेत्रमा बिषाधि छर्कने कार्यक्रम	१६		१००	२००	१००	१००	१००	१००	२००	१००	
थप मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा न्यायो											
झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	१७		१००	२२५००	१००	१००	१००	१००	९८९६.३५	४३.९८	
दादुरा रुवेला अभियान	१८		१००	४९	१००	१००	१००	१००	४९	१००	
नसर्ने रोग सम्बन्धि कार्यक्रम	१९		१००	७०	१००	१००	१००	१००	७०	७०	
नियमीत उपचार पुरा गर्ने बिरामीलाई यातायात खर्च	२०		१००	४	१००	१००	१००	१००	४	०	
नियमित तथा पुर्णखोप दिगोपना र खोप ढुवानी	२१		१००	२४५	१००	१००	१००	१००	२४५	१००	
परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	२२		१००	३९२	१००	१००	१००	१००	३९२	१००	
पोषण कार्यक्रम	२३		१००	४५०	१००	१००	१००	१००	४४९.९९१	१००	
बिद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा आमा समुह तथा स्थानिय तहमा											
स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्धन अभियान	२४		१००	१२५	१००	१००	१००	१००	१२५	१००	
महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अवस्थामा आर आर टी	२५		१००	६०	१००	१००	१००	१००	६०	१००	
परिचालन गर्ने अभिमुखीकरण	२६		१००	१२	१००	१००	१००	१००	१२	१००	
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम	२७		१००	१२	१००	१००	१००	१००	१२	१००	
मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा न्यायो झोला र											
निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	२८		१००	९७७०	१००	१००	१००	१००	९७६०.२	९९.९	
मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि महत्वपूर्ण दिवस मनाउने	२९		१००	१९	१००	१००	१००	१००	१९	१००	
रेबिज सर्पदंश आदिको जनचेतना सम्बन्धि प्रचार प्रसार तथा दिवस	३०		१००	२०	१००	१००	१००	१००	२०	१००	
रोटा खोप शुरुवात	३१		१००	१५	१००	१००	१००	१००	१५	१००	
विश्व कष्ठरोग दिवस तथा अपांगता दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम	३२		१००	१५	१००	१००	१००	१००	१५	१००	
विश्व क्षयरोग दिवस कार्यक्रम	३३		१००	१०	१००	१००	१००	१००	१०	१००	

कार्यक्रम

संस्थापक

संस्थापक

[illegible]

Mr. T. J. W.

32


[Faint vertical stamp or watermark]

बुढीगागा गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
हात्तिमुडा मोरङ ।

कार्यक्रम: आ.ब.२०७६।०७७ को स्वास्थ्य तर्फको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यक्रम । क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य रु हजार			भौतिक		वित्तिय		कैफियत
		लक्ष्य	भार	बजेट	लक्ष्य %	प्रगति %	लक्ष्य %	खर्च	प्रगति %
१	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका खाजा तथा वार्षिक समिक्षा	१००		२२८	१००	१००	१००	२२८	१००
२	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका परिचालन भेता	१००		७५	१००	१००	१००	२४.७५०	३३
३	जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन स्वास्थ्य	१००		२०००	१००	१००	१००	५१०.८१०	२५.५४
४	आइ.खस्ने पाठेघर परिक्षण र कुष्ठरोग परिक्षण शिविर	१००		२००	१००	१००	१००	१००	५०
५	एस.बि.ए. तालिम	१००		५००	१००	१००	१००	४१५	८३
६	गर्भवती महिला सुत्केरी कार्यक्रम	१००		३००	१००	१००	१००	३००	१००
७	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका बिधार्ई कार्यक्रम	१००		१००	१००	१००	१००	५५	५५
८	योग शिविर सञ्चालन	१००		२००	१००	१००	१००	२००	१००
९	स्वास्थ्य सम्बन्धि सूचना तथा चेतना प्रवाह कार्यक्रम	१००		१००	१००	०	१००	०	०
१०	बर्थेड सेन्टर सञ्चालन	१००		५००	१००	१००	१००	२६२.८५५	५२.५८
११	स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन खर्च	१००		५००	१००	१००	१००	२५१.९२४	५०.३८
१२	औषधी खरिद	१००		१०००	१००	१००	१००	९९७.९४४	१००
१३	भैपरि आउने उपचार अनुदान	१००		१५००	१००	१००	१००	३७२.८६६	२४.८६
१४	विपन्न दलित उपचार खर्च	१००		५००	१००	१००	१००	२३२.७००	४६.५४
१५	फ्रिज तथा उपकरण भेसिनरी औजार खरिद	१००		७००	१००	१००	१००	४४८.६३८	६४.०९
१६	फर्निचर खरिद	१००		२००	१००	१००	१००	१५६.६८१	७८.३४
१७	अस्पताल निर्माण स्थलको गेट निर्माण सुकचर	१००		५०	१००	०	१००	०	०
				८६५३				१२९८	

बुढीगागा



हात्तिमुडा

गाउँपालिका कार्यालय

अनुसूचि-१२

(नियम २३ को उपनियम (१) माग सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा भन्ना वितरणको विवरण
आ.ब. २०७६/०७७ वैमर्षिक

मोरङ जिल्ला बुढीगंगा गाउँपालिका प्रदेश नं. १

सामाजिक सुरक्षा भन्ना पाउने समुह	पहिलो चौमासिक				दोस्रो चौमासिक				तेस्रो चौमासिक			
	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
जेष्ठ नागरिक (अन्य)	१६३	७०९२०००	१५३	६४२००००	१९६	७६०००००	१९६	७९०४०००	१८८	७९१४०००	१८८	७९१४०००
जेष्ठ नागरिक (दलित)	३७७	२५२४०००	३७३	२३७००००	३८०	३७३४४००	३८०	३७६२४००	३९६	३९५५२००	३९६	३९५३२००
एकल महिला	२७६	१६९६४००	२७५	१४६०४००	२८५	२६२६०००	२८५	२७५२०००	२६१	२०८८०००	२६१	२०८८०००
विधुवा महिला	८४८	४९४६०००	८४८	५३५००००	९०२	८४०२००००	९०२	८६६४०००	८६६	७०२४०००	८६६	७०२४०००
अति अशक्त अपाङ्गता	१२३	६८९६००	१२३	६०६४००	१२८	९१४४००	१२८	९५४४००	१३१	८१०४००	१३१	८१०४००
पूर्ण अशक्त अपाङ्गता	६१	६०००००	६१	५६७०००	६३	८१९०००	६३	८३४०००	६६	७८८०००	६६	७८८०००
बालबालिका सुरक्षा (दलित)	३७७	२५२४०००	३७३	२३७००००	३८०	३७३४४००	३८०	३७६२४००	३९६	३९५५२००	३९६	३९५३२००
जेष्ठ नागरिक उपचार खर्च	१२२४	४४३३०००	१२२२	४०४१०००	१२९९	६००९०००	१२९९	६२०३०००	१२६८	५०८९०००	१२६८	५०८८०००
जम्मा रकम	४२४९	२४४९७०००	४२२८	२३१८४८००	४४३३	१०९४५७२००	४४३३	३४८३६२००	४३७२	३००२३८००	४३७२	३००१५८००

विवेक निरौला

एम. आई. एस. अपरेटर

अमृता भण्डारी

फिल्ड सहायक

नाम:- डम्बर बस्नेत बराल

मिति:- २०७७/०६/१४



बुढीगंगा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हात्तिमडा मोरङ
१ नं प्रदक्षिण

प.सं.(Ref. No.): - २०७६/७७

च.नं. (Issue No.): - ३२९

विषय: व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण।

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			विवाह	बसाई सराई				सम्बन्ध विच्छेद संख्या	कैफियत
	महिला	पुरुष	अन्य	महिला	पुरुष	अन्य		आएको दर्ता संख्या	आएको सदस्य संख्या	गएको दर्ता संख्या	गएको सदस्य संख्या		
१.	१०२	९७		२९	५८		९३	११९	४१४	१७	६०	२	
२.	९०	९२		१९	२०		७०	२३	१०२	१९	०१	०	
३.	५३	२०		१०	२०		६०	३१	१५९	११	३४	१	
४.	६०	६०		९	९		४	३२	१३७	१२	४४	१	
५.	३९	४७		८	२०		२४	९	३४	२	६	०	
६.	२३	३०		१४	२८		३३	८	२३	३	१२	१	
७.	५१	५२		१४	१६		७२	५	१३	११	६२	०	
जम्मा	४१८	३९८		१०३	१७१		३५६	२२७	८८२	७५	२१९	५	

Miraula
ER

तयार पार्ने:

विवेक निरौला

[Signature]
 डम्मरुबलार अधिकृत
 प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत